



Prüfbericht

Befund-Nr.: EV-Muster-2026-0911

Ortsfeste elektrische Anlage in einer Einzelverbraucheranlage

Anlagenadresse: 1100 Wien Beispielgasse 14/3/12
PLZ Gemeinde/Ortsteil Straße,Nr.
Auftraggeber: Anna Musterkundin +43 660 123 45 67
Name Nachname Telefonnummer
1100 Wien Beispielgasse 14/3/12
PLZ Gemeinde/Ortsteil Straße,Nr.

Überprüfte Anlage/Anlagenteile: Elektroinstallation Wohnung

Nicht überprüfte Anlage/Anlagenteile: ortsveränderliche Betriebsmittel, allgemeine Teile der Wohnhausanlage

Planer: unbekannt Errichter: unbekannt

Errichtungszeitraum: ca. 2012 Netzbetreiber: Wiener Netze

Errichtungsbestimmung(en): ÖVE / OVE E 8101

Dieser Prüfbefund dient als:
☐ Erstprüfung ☐ OVE E 8101, Abschnitt 600.4
☒ Wiederkehrende Prüfung ☒ OVE E 8101, Abschnitt 600.5

Zusammenfassung der Prüfergebnisse:

- ☐ Die elektrische Anlage ist sicherheitstechnisch in Ordnung
- ☒ Die elektrische Anlage ist sicherheitstechnisch in Ordnung, hat aber geringfügige Mängel
(siehe Mängelauflistung) die beispielhaft dargestellt ist.
- ☐ Die elektrische Anlage ist sicherheitstechnisch nicht in Ordnung (Folgemaßnahmen siehe Zusatzblatt)

Datum der Überprüfung: 05.09.2026 Bescheid Nummer: _____
Name des Prüfers: Pseudo-Prüfer Unterschrift: _____

Intervall für die wiederkehrende Prüfung gemäß: ☒ OVE E 8101 ☐ ESV ☐ _____

Nächste Überprüfung: 05.09.2031 für Anlagenteil: Elektroinstallation

Nächste Überprüfung: _____ für Anlagenteil: _____

Nächste Überprüfung: _____ für Anlagenteil: _____



Umfang der Überprüfung

Legende: Geprüft nach OVE E 8101 Geprüft: ✓ Nicht geprüft: NG Anlagenbuch: Technische Unterlagen Vorhanden ✓ nicht vorhanden: NV Prüfbefund: Vorhanden ✓ nicht vorhanden: NV Anlagenzustand: In Ordnung ✓ geringe Mängel: G nicht in Ordnung: N	Elektrotechnische Anlage / Schutzmaßnahmen	Verteiler	Betriebsmittel	Erdungsanlage	Blitzschutzanlage	Ex-Bereiche / Dokumentation	Sicherheitsbeleuchtung
Anlagenteil: <u>Elektroinstallation</u>	✓	✓	✓		NV		NV
Geprüft nach Vorschrift: <u>ÖVE E 8101</u>							
Technische Unterlagen / Prüfungsprotokoll / Anlagenzustand: Der Prüfbericht umfasst folgende Beiblätter:	✓	G	G				

- | | | |
|--|--|---|
| ☒ Verteiler | ☒ Betriebsmittel | ☒ Erprobung und Messung |
| ☒ Besichtigung | ☐ Technische Beschreibungen | ☐ Ex-Bereiche |
| ☒ Mängelliste | ☐ Sicherheitsbeleuchtung | ☐ |

Die Dokumentation enthält folgende Anhänge:

- | | |
|---|---|
| ☐ Vereinbarung mit dem Netzbetreiber | ☒ Bestands- und Auslasspläne |
| ☐ Schema Hauptleitung | ☐ Schema Schutzpotentialausgleich |
| ☒ Stromlaufplan Verteiler/Steuerung | ☐ Anordnung der Überspannungsableiter |
| ☒ Fotodokumentation | ☐ Bedienung, -, Wartungs- und Prüfanleitungen |
| ☐ Betriebsmittelbeschreibungen | ☐ Messungen und Unterlagen für besondere Anlagen |
| ☒ Messwertetabelle | ☐ Berechnung des Spannungsabfalls |
| ☐ Vereinbarung zur Anlagendimensionierung | ☐ Schema SAT-Anlage |
| ☐ | ☐ |

Folgende Maßnahmen wurden auf Grund des sicherheitstechnischen Zustandes festgelegt bzw. durchgeführt:

- ☐ Es besteht Gefahr für Leben bzw. Sachwerte
- ☐ Im Einvernehmen mit dem Anlagenbetreiber wurde die Anlage spannungslos geschaltet
- ☐ Abschaltung nicht möglich; Meldung an die zuständige Behörde wurde erstattet



Mängelliste

Anlagenbetreiber: A. Musterkundin
Anlagenstandort: 1100 Wien, Beispielgasse 14/3/12
zu Befund Nr.: EV-Muster-2026-0911

				durchgeführt	
Anlagenteil	Bei Mess Nr.	Foto Nr.	Beschreibung	von	Best. durch
Anlagenteil	Bei Mess Nr.	Foto Nr.			
			<u>Mängel</u>		
Wohnung	2.1.3	1	RCD für Badezimmer löst bei Auslöseprüfung nicht normgerecht aus. Austausch bzw. Instandsetzung empfohlen.		8 Wochen
Küche	2.1.5	2	Eine Steckdose im Arbeitsbereich weist einen beschädigten Abdeckrahmen auf; mechanische Instandsetzung erforderlich.		8 Wochen
Vorraum	2.1.1	3	Beschriftung im Verteiler unvollständig. Stromkreise dauerhaft und eindeutig kennzeichnen.		8 Wochen
			Festgestellte Mängel sind fachgerecht zu beheben. Nach Durchführung der Arbeiten wird eine Nachkontrolle empfohlen.		
			Dieses Beispiel ist pseudo-anonymisiert und dient ausschließlich als Musterdarstellung für die Website.		